

川之江地域交流センター(仮称)本体工事 工程表

H29.6.1現在

| 工種 | 月 | H29 | | | | | | | | | | | | H30 | | | |
|---------|---|------------|--------------|----|----|----|------|----|----------|----|---------------------|-----|-----|-------|----|----|----|
| | | H28 12月 | 29年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 準備工事 | | 準備工 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | | | 仮設プレハブ・トイレ設置 | | | | | | 足場組立設置期間 | | | | | 仮囲い撤去 | | | |
| 外装工事 | | | | | | | | | | | 外装工事 | | | | | | |
| 屋根・樋工事 | | | | | | | | | | | 鉄骨建方屋根工事・屋上防水工事 | | | | | | |
| 地上躯体工事 | | | | | | | | | 地上躯体工事 | | | | | | | | |
| 基礎工事 | | | 基礎工事 | | | | 土間打設 | | | | | | | | | | |
| 内装・仕上工事 | | | | | | | | | | | 内装工事 | | | | | 美装 | |
| 昇降機設備工事 | | | | | | | | | | | エレベーター工事 | | | | | | |
| 機械設備工事 | | | | | | | | | | | 空調・給排水衛生設備工事・電気設備工事 | | | | | | |
| 外構工事 | | | | | | | | | | | | | | 外構工事 | | 舗装 | |

5月末進捗状況

建築・機械設備工事 16.8 %
 電気設備工事 20 %