

令和2年度決算審査・評価用調書

決算書ページ	P.	10款	2項	1目	備考No.
--------	----	-----	----	----	-------

事業名：三島小学校整備事業

担当：教育部教育総務課

1 事業内容及び目的
 新居浜特別支援学校に通学する児童生徒の負担軽減を図るため、同校の分校を開設するに当たり、三島小学校校舎の改修工事を行う。

2 事業実施期間	年度予算額(千円)	年度決算額(円)	不用額(円)
R元～R2	339,315		

3 令和2年度進捗状況及び成果（執行部から見た事業の評価）
 主に三島小学校部分となる北校舎の改修を令和元年度に終え、令和元年11月より継続中であった特別支援学校部分となる東校舎の改修工事令和3年2月に完了した。東校舎改修工事の竣工により、2ヶ年にわたる分校開設に向けた三島小学校校舎の改修工事はすべて完了した。

4 課題等
 工期全体を通して学校の授業等に支障が出ないよう工程を管理するとともに、児童等の安全を最優先に考え、事故防止等の安全対策を徹底するよう努めていたが、残念ながら工事用足場の倒壊事故が発生した。
 事故後は、早期の事故原因把握に努め、再発防止策を講じた結果、児童等の安全を確保しながら、無事、工期内に竣工することができた。

5 その他
 <東校舎改修工事>
 【建築工事】 契約金額：453,200千円、請負業者：井原工業(株)・(株)大西建設 J V
 【電気工事】 契約金額：97,196千円、請負業者：近藤・新電・毛利 J V
 【監理業務】 契約金額：6,196千円、請負業者：(株)綜企画設計松山支店
 【意図伝達業務】 契約金額：2,112千円、請負業者：(株)綜企画設計松山支店
 ※債務負担行為による限度額：343,000千円（うち当初予算額：339,315千円）
 ※東校舎改修部分のうち、特別支援学校部分に係る工費3億6千万円程度の1/2に相当する額を、協定に基づき愛媛県が負担した。

6 事業開始月及び終了月 開始：○ 終了：△											
H				R				R			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
○										△	
備考											

以下、常任委員会委員審査用

●令和 年度の進捗（決算）についての評価

●課題解決に向けての意見・提案（執行部が考える課題及び委員が考える課題）

