

# 令和2年度決算審査・評価用調書

決算書ページ	P.	10款	2(3)項	1目	備考No.
--------	----	-----	-------	----	-------

事業名：ブロック塀の整備（小・中学校）

担当：教育部教育総務課

1 事業内容及び目的 学校施設にあるブロック塀のうち、地震災害時に倒壊の危険性があるものについて、児童・生徒等の安全確保の観点から対策を講じる。			
2 事業実施期間	年度予算額(千円)	年度決算額(円)	不用額(円)
R元～R2	(小)75,000 (中)21,500		
3 令和2年度進捗状況及び成果（執行部から見た事業の評価） 市内小中学校のうち改修が必要なブロック塀のある学校について、現地調査を実施後、地域性や工期等の条件により工事全体を4期に分け、改修工事を順次発注した。 4期のうち、1期から3期までは令和元年度に改修工事を完了。残りの4期（小学校6校、中学校1校）は令和2年9月までに全校発注を終え、令和3年3月に全校完了した。4期工事の完了をもって、該当する市内小中学校のブロック塀の安全対策は全て完了した。			
4 課題等 ブロック塀の工事にあたり隣接地の地権者や関係者との協議、交渉等が必要となる箇所については、工事にかかる前の段階で相当の時間を要することも想定され、着工の遅れが懸念されたが、特段トラブルもなく、予定通り工事を進めることができた。			
5 その他 1期：川之江南中、川之江北中（全校完了） 中曽根小（南側）、松柏小、北小、長津小（全校完了） （総工費：95,781千円） 2期：土居中、川之江小、金生第一小、土居小（全校完了） （総工費：36,218千円） 3期：妻鳥小、金生第二小、関川小（全校完了） （総工費：6,428千円） 4期：三島南中（全校完了） 三島小、中曽根小、中之庄小、豊岡小、上分小、寒川小（全校完了） （総工費：89,361千円）※三島小除く			

6 事業開始月及び終了月 開始：○ 終了：△											
H				R				R			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
○											△
備考											

以下、常任委員会委員審査用

●令和 年度の進捗（決算）についての評価
●課題解決に向けての意見・提案（執行部が考える課題及び委員が考える課題）

