

令和2年度決算審査・評価用調書

決算書ページ	P.	6 款	3 項	3 目	備考No.
--------	----	-----	-----	-----	-------

事業名：漁港海岸整備事業

担当：経済部農林水産課長

<p>1 事業内容及び目的</p> <p>二名及び長津漁港海岸において、農山漁村地域整備交付金を活用し、海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）を実施する。建設から60年以上が経過しており、護岸等の健全な水準を満たす機能保全レベルを確保する必要があることから、漁港海岸の整備を図る。</p>			
2 事業実施期間	R2年度予算額（円）	年度決算額（円）	不用額（円）
H 2 6～R 8	70,000,000		
<p>3 令和2年度進捗状況及び成果（執行部から見た事業の評価）</p> <p>①二名漁港護岸改良工事 L=103.2m C=58,218,000円 令和2年度事業分：3月1日完了 3月市検査</p> <p>②長津漁港護岸改良工事 L=25.0m C=11,782,000円 令和2年度事業分：2月19日完了 3月市検査</p>			
<p>4 課題等</p> <p>当事業については、交付金の内示率の低下や市の財政状況等の影響により、計画していた期間を延長して継続対応している。護岸等の健全な水準を満たす機能保全レベルを確保するため、早期完了を図る必要がある。市内5漁港海岸での施工延長における令和2年度末の進捗率は約81%である。</p> <p>'''①二名漁港：令和3年度完了予定 '''②豊岡漁港：完了済 '''③長津漁港：令和8年度完了予定 ' ④蕪崎漁港：完了済 '''⑤天満漁港：完了済</p>			
<p>5 その他</p> <p>令和元年度に策定済の漁港海岸保全施設長寿命化計画に基づき、将来にわたり計画的な維持管理や修繕工事等を実施することとなっている。</p>			



<p>6 事業開始月及び終了月 開始：○ 終了：△</p> <p>○H26 △R8</p>											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
○											△
備考											
<p>以下、常任委員会委員審査用</p> <p>●令和2年度の進捗（決算）についての評価</p>											
<p>●課題解決に向けての意見・提案</p>											