

第 6 回川之江地区整備計画推進会議 協議概要			
開催日時	平成 30 年 2 月 7 日 (水) 19 時 30 分 ~ 20 時 30 分		
開催場所	市民会館川之江会館 3 階 第 3 会議室		
公開 / 非公開	公開	傍聴者	なし
出席者氏名			
(委員)	石川由加、石黒忠則、大西誠治、梶原洋充、川崎奈見、小城干樹、中田邦志、長野光正(委員長)、真鍋博、森川隆、矢野強		
(事務局)	鈴木宏典、三崎敦夫、高橋雅人、吉岡智之、武村美保、玉井光一		
会議の内容			
<p>1 . 開会</p> <p>2 . 委嘱状交付 (武岡氏欠席のためなし)</p> <p>3 . 委員長挨拶</p> <p>4 . 全体スケジュールについて</p> <p>5 . 事業の進捗状況について</p> <p>6 . 都市再生整備計画の変更について</p> <p>7 . その他 (特になし)</p> <p>8 . 閉会</p>			
《以下、議事について》			
4 . 全体スケジュールについて 【資料 P2】			
(事務局より説明 意見なし)			
5 . 事業の進捗状況について 【資料 P3 ~ P15】			
川之江地域交流センター(仮称) (正式名称：川之江ふれあい交流センター)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・新築工事の進捗状況 (平成 30 年 1 月末現在) 94% 【2 月末完成予定】</li> <li>・舞台幕等設置工事</li> <li>・駐車場舗装工事</li> <li>・駐車場案内サイン設置工事</li> </ul>			
} 【3 月末完成予定】			
歴史考古博物館(仮称)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・進捗状況 (平成 30 年 1 月末現在) 27% 【6 月末完成予定】</li> </ul>			
歩行者安全対策事業			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道川之江山田井線【完了】</li> <li>・市道港通西新町線【完了】</li> <li>・県道川之江大豊線【完了】</li> <li>・市道破砂子馬場線 (国道の取付手前 ~ 踏切) 【2 月末完成予定】</li> </ul>			

- ・市道破砂子1号線（県道から約半分）【3月～6月】
- 塩谷小山線（交差点部）
- ・道路測量詳細設計業務【完了】
- ・物件調査業務（3件）【2月未完了予定】
- にぎわい広場測量調査設計業務【6月未完了予定】
- 川之江認定こども園基本・実施設計業務【5月未完了予定】

（ 以上、事務局より説明 意見(下記に記載) ）

**6. 都市再生整備計画の変更について 【資料 P16～P18】**

第4回変更（総事業費 37億8千万円 40億6千3百万円に増額）

- ・にぎわい広場整備費の増額等

第5回変更協議予定（にぎわい広場整備範囲の変更）

- ・栄町第1・2駐車場の存続
- ・公民館側のみの整備
- ・オアシストイレをにぎわい広場の一部として整備するか、商店街や地元関係者と協議中

（ 以上、事務局より説明 意見(下記に記載) ）

**いただいた意見等**

A委員	認定こども園の工事中、子供達を使う園庭はどうなるのか？
事務局	工事期間中は使用できる園庭は狭くなる。32年4月の認定こども園オープン後も解体・グラウンド整備が残るため、32年の夏頃までにご迷惑をおかけすることになる。
B委員	現在児童館には遊具があり、親子連れが遊んだり電車を見に来たりしているので、にぎわい広場にも遊具があったらよいと思う。
事務局	小さな子どもさんが遊べるような小遊具は検討したいと考えている。
C委員	オアシストイレは今のまま残すのか？
事務局	修繕して使うか、新設するか、検討中。
D委員	他市でも屋根付きのイベント会場を時々見かける。雨天時には重宝されている。
事務局	費用の問題もあるため、慎重に検討していきたい。

以上